生产建设项目水土保持设施自主验收表

建设单位: (加盖公章)

日期: 2019.1.3

| 元日石井 | 744 | - | | | | | | |
|-----------------------|---|---------------------|---------------------------------|----------------------|-------------------|--|--|--|
| 项目名称 | YB-30 空港大道加油加气合建站项目 | | | | | | | |
| 単位名称 | 重庆翔安化工有限责 任公司 | | 建设地点 到4662.82-240 | | | | | |
| 项目 主管部门 | 重庆市商业委员会 | | | 项目审批(核准、备案) 机关、文号 | | 渝商规[2009]39 号 | | |
| 水土保持方 案审批文号 | | 项目主体 建设时间 | | 2012. 5 | 水土保持措施 建设时间 | | 2012.5 | |
| 批复水土流 失防治责任 范围 | 0.83hm² | 施工期水 流失防治 任范围 | | 0.83hm² | 运行期水土流失 防治责任范围 | | 0-83/m² Ohm² | |
| 挖方总量 | 0.06万 m³ | 填方总量 | | 0.06万 m³ | 弃方总量 | | 0万m³ | |
| 项目实际规 模和主要建 设内容 | 汽车加油加气站房、加油加气罩棚、隔油池、储气井等 | | | | | | | |
| 工程投资 (万元) | 工程概算投资 | 581.09 | | 其中: 水土保持投资 | | 55. 1275 | | |
| | 工程实际投资 | 580 | | 其中:水土保持投资 | | 56 | | |
| 自主 验收情况 | (一)项目水土保持设施已按批准的水土保持方案和相关设计文件要求建成,建设资料齐全 | | | | | | └───────────────────────────────────── | |
| | (二)建成的水土保持设施符合相关规范规程要求,能持续、安全、有效运行,符合交付使用要求 | | | | | ☑是 | □否 | |
| | (三)水土保持设施后续管理、维护主体明确 | | | | | ☑是 | □否 | |
| 自主 验收结论 | 验收合格 | | | | | | | |
| 自主验收组 组长姓名 | □ 工作 車庆翔安化工有限责任公司 車法 023-63033911 | | | | | | | |
| 水保方案编制 (加项目负责人:日期: | 水保设 项目负 日期: | 拼料 | 益公章》 10570588 ^{7 h} | 水保设 项目负日期: | 施施工单 加盖 责人: | THE STATE OF THE S | | |

建设单位联系人: 蒋宗浇

联系电话 (手机): 17318494692

注:本表适用于编制水土保持方案报告表的生产建设项目水土保持设施自主验收。 本表一式三份。水行政主管部门二份,建设单位一份。